

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหัวสำโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ คอนกรีตเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนเทศบาล 3 จากแยกบ้านช่าง เปี้ยก-บ้านนางราววรรณ หมู่ที่ 8 ตำบล หัวสำโรง ระยะทางยาว 400 เมตร	2,709,700	0	2,709,700		✓		กัณงงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ปีงบประมาณ 2568	กองช่าง
2.	โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ คอนกรีตเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนเทศบาล 5 จากแยกบ้านนาย ณรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง ระยะทาง ยาว 320 เมตร	2,000,700	0	2,000,700		✓		กัณงงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ปีงบประมาณ 2568	กองช่าง
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมซุตฝั่งท่อ คสล.และบ่อพัก ขนาด 0.40 เมตร กลางถนน สายบ้าน นายภูมิินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 197 เมตร	953,300	0	953,300		✓		กัณงงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ปีงบประมาณ 2568	กองช่าง
4.	โครงการจ้างเหมาทำฝาดตะแกรงเหล็ก บ่อพักท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	150,000	147,450	2,550	✓			ม.ค.- ส.ค.67	กองช่าง
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมซุตฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อ พัก ขนาด 0.40 เมตร กลางถนน สาย บ้านนายวัชระ - นายสาคร หมู่ที่ 8 ตำบล หัวสำโรง ระยะทางยาว 88 เมตร	390,700	345,000	45,700	✓			ม.ค.- ส.ค.67	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมซุตฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อ พัก ขนาด 0.40 เมตร กลางถนน สาย บ้านนายชัย- บ้านนายยัพ หมู่ที่ 4 ตำบล หัวสำโรง ระยะทางยาว 125 เมตร	460,900	433,000	27,900	✓			ม.ค.- ส.ค.67	กองช่าง
7.	โครงการซุตฝังท่อระบายน้ำ คสล. และ บ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร พร้อมเท คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ จากบ้าน นายจ้อย - แยกซอยเจริญสุข หมู่ที่ 12 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 487 เมตร	1,563,700	1,379,000	184,700	✓			ม.ค.- ส.ค.67	กองช่าง
8.	โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ คอนกรีตเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมซุตฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร สายเกาะ แก้ว จากบ้านนายเมฆ-คลอง ชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง ระยะทางยาว 345 เมตร	2,516,000	2,000,000	516,000	✓			ม.ค.- ส.ค.67	กองช่าง
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายจรรยา หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง	316,000	260,000	56,000	✓			ม.ค.- ส.ค.67	กองช่าง
10.	โครงการติดตั้งไฟถนน LED พลัง แสงอาทิตย์ จากซอยเทศ 2/2 - ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง	494,000	480,000	14,000	✓			ม.ค.- ส.ค.67	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
11.	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล.และ บ่อพัก พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลัง ท่อ จากแยกเทศบาล 3/6 หนองเกตุ - สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 8 ตำบลหัวสำโรง	160,900	150,000	10,900	✓			ม.ค.- ส.ค.67	กองช่าง

รวมโครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์

- การก่อสร้างผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 8 โครงการ งบประมาณจำนวน 6,052,200.00 บาท

- เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ งบประมาณจำนวน 5,194,450.00 บาท

* โครงการลำดับที่ 1 - 3 กันเงินรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมการจราจรและป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน	20,000	11,200	8,800	✓			มิ.ย.-ส.ค.67	สำนักปลัด
2.	โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนตลอด ทั้งปี	20,000	4,600	15,400	✓			1. 28 ธ.ค.66 ถึง 3 ม.ค.67 2. 12-17 เม.ย. 67	สำนักปลัด
3.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับ สมาชิก อปพร.	30,000	24,120	5,880	✓			มิ.ย.-ส.ค.67	สำนักปลัด
4.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเผยแพร่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ ประชาชน	20,000	18,570	1,250	✓			เม.ย.-ส.ค.67	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	โครงการบูรณาการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน)	50,000	0	50,000			✓	-	สำนักปลัด
6.	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	9,135	20,865	✓			พ.ค.-ส.ค.67	สำนักปลัด

รวมโครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์

- การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 5 โครงการ งบประมาณจำนวน 120,000.00 บาท

- เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ งบประมาณจำนวน 67,625.00 บาท

* หมายเหตุ โครงการลำดับที่ 5 ไม่ได้ดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	4,520	15,480	✓			ก.ค.- ส.ค.67	กอง สาธารณสุข
2.	โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย	35,000	28,770	6,230	✓			ก.พ.-มี.ค.67	กอง สาธารณสุข
3.	โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม	5,000	1,200	3,800	✓			มี.ค.67	กอง สาธารณสุข
4.	โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด	5,000	1,200	3,800	✓			เม.ย.-มิ.ย.67	กอง สาธารณสุข
5.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการน้ำเสีย	20,000	0	20,000	✓			ก.ค.- ส.ค.67	กอง สาธารณสุข

รวมโครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์

- การก่อสร้าง/ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 4 โครงการ งบประมาณจำนวน 85,000.00 บาท
- เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ งบประมาณจำนวน 35,690.00 บาท

4. ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	2,421,900	2,110,774.28	311,125.72	✓			ต.ค.66-ก.ย. 67	กอง การศึกษา
2.	โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	3,828,000	3,357,200	470,800	✓			ต.ค.66-ก.ย. 67	กอง การศึกษา
3.	โครงการเด็กดีมีภูมิคุ้มกัน	20,000	20,000	0.00	✓			ก.พ.-ก.ค. 67	กอง การศึกษา
4.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,535,190	1,184,247	350,943	✓			พ.ย.66-พ.ค. 67	กอง การศึกษา
5.	โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาการของ เด็กในระดับปฐมวัย (2-5 ปี)	20,000	20,000	0.00	✓			ก.พ.-ก.ค. 67	กอง การศึกษา
6.	โครงการรักการอ่าน	30,000	28,856	1,144	✓			มิ.ย.-ก.ค. 67	กอง การศึกษา
7.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	20,000	14,290	5,710	✓			ม.ค.-ก.ค. 67	กอง การศึกษา
8.	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าว หลามตำบลหัวสำโรง	20,000	15,320	4,680	✓			ก.พ.67	กอง การศึกษา
9.	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำ พรรษา	20,000	19,860	140	✓			ก.ค.67	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
10.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และครอบครัว	30,000	25,100	4,900	✓			เม.ย.67	กอง การศึกษา
11.	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงและ แห่องค์หลวงพ่อบุญศรี	25,000	20,685	4,315	✓			พ.ย.67	กอง การศึกษา
12.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์	50,000	21,450	28,550	✓			ก.ค.67	สำนักปลัด
13.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	35,000	31,490	3,510	✓			ก.พ.-ก.ย. 67	กอง สาธารณสุข
14.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ด้านยาเสพติด	140,000	133,080	6,920	✓			ต.ค. 66 – ก.ค.67	กอง การศึกษา
15.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	25,000	24,950	50	✓			ต.ค.-ธ.ค. 2567	กอง การศึกษา
16.	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์ กีฬาเทศบาล	50,000	49,590	410	✓			ก.พ.-ก.ค. 67	กอง การศึกษา
17.	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่ง ท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่	20,000	12,470	7,530	✓			ธ.ค 66.- ม.ค. 67	กอง การศึกษา
18.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล	30,000	15,880	14,120	✓			ก.พ.-มี.ค.67	สำนักปลัด
19.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	35,000	21,600	13,400	✓			พ.ย.66-พ.ค. 67	กอง สาธารณสุข
20.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาด	30,000	9,020.75	20,979.25	✓			พ.ย.66- ก.ย. 67	กอง สาธารณสุข
21.	โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	10,000	8,625	1,375	✓			เม.ย.-ส.ค. 67	กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
22.	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	42,593.50	137,406.50	✓			ม.ค.-ส.ค. 67	กอง สาธารณสุข

รวมโครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์

- การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 22 โครงการ งบประมาณจำนวน 8,575,090.00 บาท
- เบิกจ่าย จำนวน 22 โครงการ งบประมาณจำนวน 7,187,081.53 บาท

6. ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย	400,000	395,600	4,400	✓			พ.ค.-ส.ค.67	สำนักปลัด
2.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล	20,000	3,900	16,100	✓			2-8 ก.พ.67	สำนักปลัด
3.	โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล	300,000	257,410.60	42,589.40	✓			13-16 มี.ค.67	สำนักปลัด
4.	โครงการอบรมระเบียบกฎหมายและข้อห้าม ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล	10,000	4,150	5,850	✓			8-14 ก.พ.67	กองช่าง
5.	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสำโรง	230,000	150,870	79,130	✓			11 เม.ย.- 10 ก.ค.67	กองช่าง
6.	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสำโรง	128,000	91,485	36,515	✓			11 เม.ย.- 10 ก.ค.67	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
7.	โครงการทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหัวสำโรง พร้อมรั้วรอบ อาคาร	158,000	155,685	2,315	✓			11 เม.ย.- 10 ก.ค.67	กองช่าง

รวมโครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์

- การก่อสร้าง/ผู้ก่อกำ/ลงนามในสัญญา จำนวน 7 โครงการ งบประมาณจำนวน 1,246,000.00 บาท
- เบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ งบประมาณจำนวน 1,059,100.60 บาท